



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES XIDOSA
ARO. DORA PARRA MORALES
 R.F.C PAMD670318553
 DOMICILIO CALLE 10ª #940 COL BARRIO VIEJO
 CD CUAUHTEMOC CHIHUAHUA MEXICO C.P 31517
 TELEFONO 625 106 90 49

FINIQUITO DE OBRA

OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE 1,276.00 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA YUCATAN ENTRE AGUSTIN MELGAR Y 3º DE CD. CUAUHTEMOC, CHIH.

Contratista: **ARQ. DORA PARRA MORALES**

Reg. Fed. Cont: **PAMD670318553**

Contrato No.	CUM-01/2022	Monto con Iva \$	500,317.06	Período Contratado:	24 de enero de 2022	a	15 de marzo de 2022	Duración:	50 Días Calendari	Elaborado:	21 DE ENERO DE 2022
Anticipo del 30%	\$	Entregado:		Período Diferido:	Levantamiento de Suspensión a partir:				Acuerdo elaborado:	Elaborado:	
Suspensión e partir:		Elaborado:									

IMPORTE REAL DEL CONTRATO:	\$ 500,317.06	AMORTIZACIÓN	\$ 0.00	EJERCIDO:	\$ 507,582.84	PERÍODO REAL:	ene 24 del 2022	abr 8 del 2022
SALDO POR CANCELAR:		FOR EJERCER	\$ 0.00	FOR EJERCER	\$ 0.00	RET. 0.2%	\$ 875.14	RET. 0.5%
FOR INCREMENTAR:	\$ 7,265.28	FOR AMORTIZAR	\$ 0.00	FOR EJERCER	\$ 437.57	RET. 0.1%		

OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE 1,276.00 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA YUCATAN ENTRE AGUSTIN MELGAR Y 3º DE CD. CUAUHTEMOC, CHIH.

Recursos 2021

ESTIMACIÓN	TIPO	FACTURA	IMPORTE	ESTIMADO	IMPUESTO	AMORTIZACIÓN	IVA	RETENCIONES		SALDO	EJERCIDO	PERÍODO DE EFECUCIÓN
								IMPORTE	0.50%			
Anticipo												
Estimación 1	TIPO A	Nº 185	102,573.95	16,411.83	0.00	0.00	0.00	205.15	0.00	118,678.06	118,985.78	ene 24 del 2022 mar 2 del 2022
Estimación 2	TIPO B	Nº 186	30,798.67	4,927.79	0.00	0.00	0.00	61.60	0.00	35,634.06	35,726.46	ene 24 del 2022 mar 2 del 2022
Estimación 3	TIPO C	Nº 187	44,762.83	7,162.05	0.00	0.00	0.00	89.53	0.00	51,790.59	51,924.88	ene 24 del 2022 mar 2 del 2022
Estimación 4	TIPO A	Nº 190	217,636.27	34,821.80	0.00	0.00	0.00	435.27	0.00	251,805.16	252,458.07	mar 3 del 2022 abr 8 del 2022
Estimación 5	TIPO B	Nº 191	41,799.69	6,687.95	0.00	0.00	0.00	83.60	0.00	48,562.24	48,487.64	mar 3 del 2022 abr 8 del 2022
			437,571.41	70,014.43	0.00	0.00	0.00	875.14	0.00	506,270.12	507,582.84	

NOTAS:

- 1.- PENAS CONVENCIONALES: NO APLICAN
- 2.- "EL CONTRATISTA" EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.
- 3.- EN CIUDAD CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA A 11 DE ABRIL DE 2022 SIENDO LAS 11:00 HORAS SE FIRMA EL SIGUIENTE FINIQUITO POR QUIENES EN EL HAN INTERVENIDO.

FOR "EL CONTRATISTA"

ARQ. DORA PARRA MORALES

FOR EL CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL

ARQ. VICTOR IVAN MONTANA GONZALEZ
 DIRECTOR TECNICO DEL C.U.M.

ING. MARIO ALBERTO CASTILLO PEÑA
 DIRECTOR GENERAL DEL C.U.M.