





# RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: 0	CONTRATO No. CUM 08/2024	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE 968.60 M2 CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA REFORMA, EN LA CALLE JALISCO ENTRE 14A Y 16A., DE CIUDAD CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA.	ESTIMACIÓN No. 1 TIPO A	\$ 1,012,532.61 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 13 DE MAYO DE 2024 AL 14 JUNIO DE 2024	
MUNICIPIO: MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO CON IVA	\$ 248,997.86 CON IVA
CONTRATISTA: C. IBAN MIRAMONTES GÓMEZ	PROG. ACUMULADO (CON IVA)	\$ 248,997.86 CON IVA
RFC MIGI771207P84	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 248,997.86 CON IVA

1	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	Trabajos previos	\$ 200,416.37	
	Terracerías	\$ 14,236.97	
	Trabajos de tendido	\$ -	
	Extras	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION ( SIN IVA)		\$ 214,653.33	

**AVANCE FÍSICO REAL DE LA OBRA AL DÍA DE CORTE DE ESTA ESTIMACIÓN** **24.59%**

<b>DESCUENTOS</b>		
0.2% D.I.F.	\$	429.30
0.1% C.I.C.A.C.	\$	214.65
<b>SUMA DESCUENTOS</b>	<b>\$</b>	<b>643.95</b>
<b>RESUMEN</b>		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	214,653.33
I.V.A. DEL IMPORTE	\$	34,344.53
SUB-TOTAL	\$	248,997.86
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
I.V.A. DEL ANTICIPO	\$	0.00
DESCUENTOS	\$	643.95
<b>SALDO NETO PARA PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>248,353.91</b>
 (CON LETRA)		
<b><u>DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N.</u></b>		

REVISÓ  ARQ. NIDIA ROCÍO MUÑOZ VILLAREAL	ELABORÓ  C. IBAN MIRAMONTES GÓMEZ
SUPERVISOR	CONTRATISTA
Eva Yolanda Parra R. L.C. EVA YOLANDA PARRA RASCON CONTADORA	 ARQ. VÍCTOR MONTAÑA GONZALEZ COORDINADOR TECNICO
 ING. MARIO ALBERTO CASTILLO GERENTE GENERAL DEL CUM	

## RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: 0	CONTRATO No. CUM 08/2024	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE 968.60 M2 CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA REFORMA, EN LA CALLE JALISCO ENTRE 14A Y 16A., DE CIUDAD CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA.	ESTIMACIÓN No.2 TIPO A	\$ 1,012,532.61 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 15 JUNIO DE 2024 AL 15 JULIO DE 2024	
MUNICIPIO: MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO CON IVA	\$ 323,243.98 CON IVA
CONTRATISTA: C. IBAN MIRAMONTES GÓMEZ	PROG. ACUMULADO (CON IVA)	\$ 572,241.84 CON IVA
RFC MIGI771207P84	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 572,241.84 CON IVA

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	Trabajos previos	\$ -	
	Terracerías	\$ 157,204.00	
	Trabajos de tendido	\$ 96,508.95	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION ( SIN IVA)		\$ 253,712.95	

**AVANCE FÍSICO REAL DE LA OBRA AL DÍA DE CORTE DE ESTA ESTIMACIÓN** **56.52%**

<b>DESCUENTOS</b>		
0.2% D.I.F.	\$	557.31
0.1% C.I.C.A.C.	\$	278.65
<b>SUMA DESCUENTOS</b>	<b>\$</b>	<b>835.96</b>
<b>RESUMEN</b>		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	278,658.60
I.V.A. DEL IMPORTE	\$	44,585.38
SUB-TOTAL	\$	323,243.98
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
I.V.A. DEL ANTICIPO	\$	0.00
DESCUENTOS	\$	835.96
<b>SALDO NETO PARA PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>322,408.02</b>
 (CON LETRA)		
<b><u>TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 2/100 M.N.</u></b>		

REVISÓ	ELABORÓ
ARQ. NIDIA ROCÍO MUÑOZ VILLARREAL	C. IBAN MIRAMONTES GÓMEZ
SUPERVISOR	CONTRATISTA
Eva Yolanda Parra R. L.C. EVA YOLANDA PARRA RASCON CONTADORA	ARQ. VICTOR MONTANA GONZALEZ COORDINADOR TECNICO
ING. MARIO ALBERTO CASTILLO GERENTE GENERAL DEL CUM	