

Acta de Entrega – Recepción Física derivada del
Contrato de Obra Pública No. **MC-2317039-039-LP-2023**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A
“PRIMERA ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GÓMEZ MORIN EN
CD. CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA”., DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA NO. MC-2317039-039-LP-2023**

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177 de su Reglamento, así como en la Cláusula Décima primera del Contrato de Obra Pública No. **MC-2317039-039-LP-2023**

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En Ciudad Cuauhtémoc, Chih., siendo las 11:00 horas del día 22 de marzo del 2024.

II. INTERVIENEN.

Por parte de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua **ING. OSCAR DANIEL COTA KELLY**, la **ING. CLAUDIA ISABEL DE LA VEGA MARQUEZ**, Residente de obra; y por parte de “EL CONTRATISTA”, **PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.** la **ING. ALONDRA BUSTAMANTE RODRÍGUEZ**, superintendente de la obra.

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Trabajos relativos a “**PRIMERA ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GÓMEZ MORIN EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA**”., Los cuales se reciben a efecto de entregarlos a la unidad o área administrativa que deba operarla, y/o en su caso, para mantenerla en niveles apropiados de funcionamiento y vigilar que su uso, operación, mantenimiento y conservación, se realicen conforme a los objetivos y acciones de los programas respectivos.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuación:

NÚMERO DE INSTRUMENTO	TIPO	IMPORTE
MC-2317039-039-LP-2023	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	\$ 12'308,181.76 IVA INCLUIDO.
IMPORTE TOTAL POR CONTRATO Y CONVENIOS		\$ 15'793,059.26 IVA INCLUIDO.



Acta de Entrega – Recepción Física derivada del
Contrato de Obra Pública No. **MC-2317039-039-LP-2023**

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos que en el acto se reciben se ejecutaron en un plazo de **242 días naturales**, debiendo iniciarlos el día **03 de julio del 2023** y terminados a más tardar el día **29 de febrero del 2024**

VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS A LA FECHA

La relación de las estimaciones pagadas y en proceso de autorización se llevó a cabo con el siguiente registro:

OBRA	PERIODO		EST. N°	TIPO	IMPORTE NETO DE LA ESTIMACION (INC. IVA)	AMORT. DEL ANTICIPO
	INICIO	TERMINO				
					3,692,454.53	
"PRIMERA ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GÓMEZ MORIN EN CD. CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA"	jul 3 del 2023	ago 2 del 2023	Estimación 1	TIPO A	389,557.89	166,953.37
	ago 3 del 2023	sep 2 del 2023	Estimación 2	TIPO A	443,925.81	190,253.91
	sep 3 del 2023	oct 2 del 2023	Estimación 3	TIPO A	880,280.05	377,262.87
	oct 3 del 2023	nov 2 del 2023	Estimación 4	TIPO A	1,228,723.19	526,595.64
	oct 3 del 2023	nov 2 del 2023	Estimación 5	TIPO B	686,530.18	294,227.21
	nov 3 del 2023	dic 2 del 2023	Estimación 6	TIPO A	1,032,936.59	442,687.10
	nov 3 del 2023	dic 2 del 2023	Estimación 7	TIPO B	291,872.17	125,088.07
	nov 3 del 2023	dic 2 del 2023	Estimación 8	TIPO C	197,137.56	84,487.51
	dic 3 del 2023	dic 29 del 2023	Estimación 9	TIPO A	732,654.54	313,994.80
	dic 3 del 2023	dic 29 del 2023	Estimación 10	TIPO B	48,276.50	20,689.92
	dic 3 del 2023	dic 29 del 2023	Estimación 11	TIPO C	185,489.77	79,495.60
	dic 30 del 2023	ene 30 del 2024	Estimación 12	TIPO A	835,813.91	358,205.95
	dic 30 del 2023	ene 30 del 2024	Estimación 13	TIPO B	100,361.51	43,012.07
	dic 30 del 2023	ene 30 del 2024	Estimación 14	TIPO C	277,305.88	118,845.38
	ene 31 del 2024	feb 21 del 2024	Estimación 15	TIPO A	3,487,246.79	550,655.22
	ene 31 del 2024	feb 21 del 2024	Estimación 16	TIPO B	1,038,709.63	0.00
	ene 31 del 2024	feb 21 del 2024	Estimación 17	TIPO C	143,638.94	
	feb 22 del 2024	feb 29 del 2024	Estimación 18	TIPO B	100,143.84	
TOTAL ESTIMACIONES NORMALES + ANTICIPO					\$12,723,593.29	
TOTAL ESTIMACIONES EXTRAORDINARIAS					\$3,069,465.97	
TOTALES					\$15,793,059.26	\$ 3,692,454.61

Handwritten signature

Handwritten signature
out

Acta de Entrega – Recepción Física derivada del
Contrato de Obra Pública No. **MC-2317039-039-LP-2023**

VII. DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA DE HABER TERMINADO LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

Declara el contratista que ha concluido los trabajos de **“PRIMERA ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GÓMEZ MORIN EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA”**., mismos que se encuentran al amparo del Contrato de Obra Pública No. **MC-2317039-039-LP-2023**

VIII. DECLARACIÓN DE LAS PARTES.

Las partes que intervienen en el acto, declaran que se entregan documentos relativos a la ejecución de la obra y bitácora de obra; conteniendo el estado en que realmente se ejecutaron las obras.

IX. FECHA DE INICIO Y CIERRE DE BITÁCORA DE OBRA.

Con fecha 30 de junio del 2023, se dió apertura a la Bitácora de obra, concluyendo y cerrando la misma, el día 29 de febrero del 2024.

X. CONSTANCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LOS TRABAJOS.

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecución de los trabajos permanecen en la Dirección de Obras Públicas Municipales y copia de los mismos obran en poder de **“EL CONTRATISTA”**, derivado de la relación contractual entre las mismas.

XI. EXHIBICIÓN DE GARANTÍA.

De conformidad con los artículos 68 fracción IV y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y último párrafo del artículo 177 de su Reglamento, en este acto **“EL CONTRATISTA”** exhibe la garantía vigente mediante fianza, equivalente al 10% del monto total ejercido de la obra, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, para responder del saneamiento para el caso de evicción, de los defectos que resulten de la realización de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido en su ejecución.

Dentro de los términos del contrato de obra pública y sus convenios, el Municipio recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos, evicción y/o vicios ocultos.

PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE ACTA, Y NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR CONCLUIDA A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 22 DE MARZO




Acta de Entrega – Recepción Física derivada del
Contrato de Obra Pública No. **MC-2317039-039-LP-2023**

**DEL 2024, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON
PARA CONSTANCIA Y DE COMÚN ACUERDO.**

ENTREGA


**ING. ALONDRA BUSTAMANTE RODRIGUEZ
PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA**

RECIBE


**ING. CLAUDIA ISABEL DE LA VEGA MARQUEZ
RESIDENTE DE LA OBRA**


**ING. OSCAR DANIEL COTA KELLY
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

Acta de Cierre Administrativo derivada
del Contrato de Obra Pública No **MC-
2317039-039-LP-2023**.

ACTA DE CIERRE ADMINISTRATIVO QUE DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. MC-2317039-039-LP-2023, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE “PRIMERA ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GÓMEZ MORIN EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA”.

LUGAR, FECHA Y HORA:


En Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, siendo las 11:00 horas del día 22 del mes de marzo de 2024, ubicados en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas, ubicado en el edificio Fernando Suarez Coello, lugar, fecha y hora fijadas para llevar a cabo la presente Acta de Cierre Administrativo que da por extinguidos los Derechos y Obligaciones pactados por **“EL MUNICIPIO** y por **“EL CONTRATISTA”**, en el Contrato de Obra Pública No. **MC-2317039-039-LP-2023**

I. INTERVIENEN.

Por parte del Municipio de Cuauhtémoc, Chih., los **CC. ING. OSCAR DANIEL COTA KELLY** Director de Obras Públicas Municipales, la **ING. CLAUDIA ISABEL DE LA VEGA MARQUEZ**, residente de obra; y por parte de **“EL CONTRATISTA” PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE .CV., ING. ALONDRA BUSTAMANTE RODRÍGUEZ** superintendente de la obra.

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Los derechos y obligaciones de ambas partes derivan del Contrato de Obra Pública No. **MC-2317039-039-LP-2023**, relativo a los trabajos de **“PRIMERA ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GÓMEZ MORIN EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA”**., pactándose un monto por **\$ 12',308,181.76** (DOCE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 76/100 M.N.), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado, y un anticipo por el 30% y estableciéndose un plazo de ejecución por **180 días naturales**, debiendo **iniciarlos el día 03 de julio del 2023 y terminarlos a más tardar el día 29 de diciembre del 2023**. Trabajos que se realizaron conforme a la documentación y anexos técnicos derivados del expediente.





Acta de Cierre Administrativo derivada del Contrato de Obra Pública No **MC-2317039-039-LP-2023**.

IV. RELACIÓN DE OBLIGACIONES

Importes totales pactados	
Importe total contratado con I.V.A.	\$12'308,181.76
Importe total convenio con I.V.A.	\$3'485,005.42
Importe total ejercido con I.V.A.	\$15'793,060.25

Periodos de ejecución de los trabajos	
Plazo programado de ejecución	180 días
Fecha programada de inicio y termino	03 de julio 2023 al 29 de diciembre del 2023.
Plazo adicional de convenio	62 días naturales
Plazo de suspensión	
Plazo real de ejecución	242 días
Fecha real de inicio y termino	03 de julio 2023 al 29 de febrero del 2024.

V. MANIFESTACION DE LAS PARTES.

Las partes manifiestan que no existen adeudos, por lo tanto, dan por terminados los derechos y obligaciones que derivaron del contrato de referencia, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción a la garantía para responder del saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios, que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

Se adjunta a la presenta acta como anexos complementarios, el Acta de Entrega- Recepción y el finiquito de Obra, respectivos.

No habiendo nada más que manifestar por las partes, se levanta la presente acta con fundamento en los artículos 83 último párrafo Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y los artículos 106 último párrafo, 184 y 185 de su Reglamento, siendo las 11:00 horas del día 22 de marzo del 2024

“EL MUNICIPIO”


ING. OSCAR DANIEL COTA KELLY
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES


ING. CLAUDIA ISABEL DE LA VEGA MARQUEZ.
RESIDENTE DE OBRA



Acta de Cierre Administrativo derivada
del Contrato de Obra Pública No **MC-
2317039-039-LP-2023.**

"EL CONTRATISTA"


**ING. ALONDRA BUSTAMANTE RODRÍGUEZ
PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.**