CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	
	PAVIMENTACIÓN AV. VERACRUZ ENTRE 2a Y 4a CD. DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA						
	II. TRABAJOS PREVIOS						
TP-01	SONDEOS DE SERVICIOS EXISTENTES PARA LOCALIZAR LINEAS GENERALES Y DOMICILIARIAS ASI COMO PARA OBSERVAR LA CONDICIÓN DE LAS MISMAS. EN MATERIAL "B-C 70-30".	PZA	14.00	\$ 93.92	\$ 1,314.88	10.00	\$939.20
TP-02	INSTALACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA, CON TUBERÍA PVC. SANITARIA DE 6" DE DIÁMETRO SERIE 20, SILLETA DE PVC. O SLAN DE CONCRETO SEGÚN REQUIERA. INCLUYE: EXCAVACIÓN EN MATERIAL "C", RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, RELLENO PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INSTALACIÓN HASTA 0.50 MTS DESPUES DE LA GUARNICIÓN O REGISTRO EXISTENTE SEGÚN SEA EL CASO. ASI COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA.	PZA	2.00	3,460.20	\$ 6,920.40	0.00	\$0.00
TP-03	INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA, CON TUBERÍA PAD. RD-9 (POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD) EXTRUPACK O SIMILAR DE 1/2" DE DIÁMETRO, VALVULA DE INSERCIÓN DE 1/2", ABRAZADERA DEL MATERIAL Y DIÁMETRO QUE REQUIERA LA LÍNEA GENERAL, VÁLVULA DE BANQUETA DE 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN EN MATERIAL "C", RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA MISMA, RELLENO PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR, INSTALACIÓN HASTA 0.50 MTS DE LA ESPALDA DE LA GUARNICIÓN O HASTA EL MEDIDOR SEGÚN SEA EL CASO, ASÍ COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA.	PZA	2.00	\$ 3080.19	\$ 6,160.38	1.00	\$3,080.19
TP-04	INSTALACIÓN DE TOMA Y DESCARGA DOMICILIARIAS. LA DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE PVC. SANITARIA DE 6" DE DIÁMETRO SERIE 20, SILLETA DE PVC. O SLAN DE CONCRETO SEGÚN SE REQUIERA. INCLUYE: EXCAVACIÓN EN MATERIAL "B", REZAGUE, TRASPALEOS, AFINE, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, RELLENO PRODUCTO DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR, INSTALACIÓN HASTA 0.50 MTS. DESPUES DE LA GUARNICIÓN O REGISTRO SEGÚN SEA SU CASO, ASI COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA., MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA. LA TOMA DOMICILIARIA, CON TUBERÍA PAD. RD-9 (POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD) EXTRUPACK O SIMILAR DE 1/2" DE DIÁMETRO, VALVULA DE INSERCIÓN DE 1/2", ABRAZADERA DEL MATERIAL Y DIÁMETRO QUE REQUIERA LA LÍNEA GENERAL, VÁLVULA DE BANQUETA DE 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN EN MATERIAL "B", RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA MISMA, RELLENO PRODUCTO DE BANCO (MAT-BASE) COMPACTADO AL 95% PROCTOR, INSTALACIÓN HASTA 0.50 MTS DE LA ESPALDA DE LA GUARNICIÓN O HASTA EL MEDIDOR SEGÚN SEA EL CASO.	PZA	7.00	\$ 6373.39	\$ 44,613.73	9.00	\$57,360.51
TP-05	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA A CUALQUIER ALTURA INSTALANDO UNA CORONA DE ARMEX EN LA PARTE SUPERIOR ASI COMO OTRA ALREDEDOR DE LA TAPA AHOGADA EN LA LOSA, INCLUYE: RECOLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO, ENMEZCLADO DEL TRAMO RENIVELADO INTERIOR Y EXTERIOR, COLOCACIÓN DE PELDAÑOS O ESCALONES DE FIERRO FUNDIDO FALTANTES EN EL TRAMO RENIVELADO, LIMPIEZA INTERIOR.	PZA	0.00	\$ 3029.03	\$ 0.00	0.00	\$0.00
TP-05A	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA DE 1.80 MTS DE ALTURA A BASE DE LADRILLO RECOCIDO 65X14X26 CM, IMPERMEABILIZANTE INTENGRAL, FIRME DE CONCRETO, ARMEX DE 3 PUNTAS, INCLUYE: COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO, ENMEZCLADO INTERIOR Y EXTERIOR, COLOCACIÓN DE PELDAÑOS O ESCALONES DE FIERRO FUNDIDO, LIMPIEZA INTERIOR.	PZA	1.00	\$ 12592.00	\$ 12,592.00	0.00	\$0.00
TP-06	RENIVELACIÓN DE LA CAJA DE VÁLVULAS A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: RECUPERACIÓN Y RECOLOCACIÓN DE BROCAL, TAPA DE FIERRO FUNDIDO Y CONTRAMARCO, COLOCACIÓN DE CONCRETO MR-42.5 KG/CM2 SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO EN LOSA Y ACERO DE REFUERZO NUEVO A BASE DE VARILLA DE 1/2" A CADA 12 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, ENMEZCLADO INTERIOR Y EXTERIOR DEL TRAMO RENIVELADO, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 2199.58	\$ 2,199.58	0.00	\$0.00
TP-07	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" DE 0.00 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. MEDIDO COMPACTO.	M3	157.44	\$ 87.00	\$ 13,697.28	85.99	\$7,481.17
TP-08	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO POR CAPAS AL 95% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	157.44	\$ 244.31	\$ 38,464.17	137.41	\$33,570.03
TP-09	AUTORIZADO POR LABORATORIO MEDIDO COMPACTO SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC. HIDRÁULICO DURALON ANGER RD-32.5 DE 75 MM DE DIÁMETRO SISTEMA INGLÉS. L.A.B. OBRA	M	94.00	\$ 75.61	\$ 7,107.34	96.00	\$7,258.56

VOL. POR ESTIMAR	VOLUMEN POR COBRAR		Estimación 1 Tipo "A"		Estimación 2 Tipo "B"		Estimación 3 Tipo "C"	
4.00	-3.00	-1,201.50	10.00	\$939.20	0.00	\$ -	0.00	\$ -
2.00	-3.00	-12,150.90	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
1.00	-6.00	-19,203.00	1.00	\$3,080.19	0.00	\$ -	0.00	\$ -
-2.00	7.00	48,305.60	7.00	\$44,613.73	2.00	\$ 12,746.78	0.00	\$ -
0.00	1.00	1,650.30	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
1.00	1.00	12,050.60	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
1.00	1.00	2,200.60	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
71.45	45.37	22,712.22	85.9905	\$7,481.17	0.00	\$ -	0.00	\$ -
20.03	94.83	23,100.51	137.4075	\$33,570.02	0.00	\$ -	0.00	\$ -
-2.00	12.50	1,143.75	94.00	\$7,107.34	2.00	\$ 151.22	0.00	\$ -

TP-10	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC. HIDRÁULICO DURALON ANGER RD-32.5 DE 75 MM DE DIÁMETRO SISTEMA INGLÉS. L.A.B. OBRA. ENCOFRADA EN ARENA 10 CMS DEBAJO Y 10 CMS ARRIBA	M	94.00	\$ 75.57	\$ 7,103.58	96.00	\$7,254.72
TP-11	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC. SERIE 20, NMXE-215 PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO, L.A.B. OBRA	M	94.00	\$ 294.03	\$ 27,638.82	98.50	\$28,961.9
TP-12	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC. SERIE 20, NMXE-215 PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO, ENCOFRADA CON ARENA FINA, 10 CMS POR DEBAJO DE LA TUBERÍA Y 10 CMS ARRIBA DE LA TUBERÍA. L.A.B. OBRA	M	94.00	\$ 143.67	\$ 13,504.98	98.50	\$14,151.5
TP-13	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO. L.A.B. OBRA.	KG	104.00	\$ 68.19	\$ 7,091.76	53.00	\$3,614.0
TP-14	INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO.	KG	104.00	\$ 31.98	\$ 3,325.92	53.00	\$1,694.9
TP-15	PERFILADO DE CARPETA DE CONCRETO HIRÁULICO O CONCRETO ASFÁLTICO CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE PARA UNIFORMAR EL EMPATE ENTRE DOS	M	14.00	\$ 43.40	\$ 607.60	30.73	\$1,333.6
	III. TERRACERIAS					0.00	
TR-01	NIVELACIÓN DE TERRENO DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR SUPERVISIÓN, INCLUYE: DEFINICIÓN DE NIVELES DE RASANTE Y RECEPCIÓN DE TRAZO PARA CIMBRARLO DE GUARNICIONES Y LOSAS.	M2	1180.80	\$ 4.60	\$ 5,431.68	1185.12	\$5,451.5
TR-02	SEÑALAMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA A BASE DE CAMELLÓN DE CUALQUIER MATERIAL (COMO SE INDICA EN EL PLANO), POSTES, CINTAS, ETC. LA OBRA SE APERTURA AL TRAFICO VEHICULAR A LA INDICACIÓN DE SUPERVISIÓN. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL DE CAMELLÓN. NOTA: TODA AFECTACIÓN O DAÑO EN CONTRA DE CUALQUIER PROPIEDAD VECINA A LA OBRA PROVOCADA POR INTENSAS LLUVIAS, POR FUGAS DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO INCIDENTE VIAL, SERÁ RESPONSABILIDAD ÚNICA Y EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA.	M2	1180.80	\$ 4.74	\$ 5,596.99	1185.12	\$5,617.4
TR-03	CORTE DE MATERIAL B, INCLUYE CORTE Y ACAMELLONADO EN VOLUMEN COMPACTO, SE CONSIDERA UN SOBRE ANCHO DE 20 CMS. PARA CADA LADO DE LAS GUARNICIONES Y DENTELLONES PARA EFECTOS DE EJECUCIÓN Y PAGO.	M3	413.28	\$ 30.60	\$ 12,646.37	237.02	\$7,252.9
TR-04	SUMINISTRO Y TRATAMIENTO DE BASE HIDRÁULICA, INCLUYE: COMPACTACION A 95% PROCTOR ESTANDAR, DERECHO DE EXTRACCIÓN DE BANCO, EXTRACCIÓN, CRIBADO, CARGA Y ACARREO PUESTO EN OBRA, MEDIDO COMPACTO. ESTE MATERIAL DEBE SER APROBADO EN BANCO O EN PATIO POR LABORATORIO EN APEGO A LAS NORMAS VIGENTES SCT,	M3	236.16	\$ 242.53	\$ 57,275.88	74.06	\$17,961.1
TR-05	SUMINISTRO Y TRATAMIENTO DE ROCA MEDIDA COMPACTA PARA CAPA DE TRANSICIÓN ESTABILIZADORA DE ARCILLAS EXISTENTES DE POR LO MENOS 0.20 MTS. DE ESPESOR CON CARACTERÍSTICAS DE DESPERDICIO DE CRIBA (MATACÁN), TAMAÑOS QUE OSCILEN ENTRE 2" Y 10" Y LIBRE DE	M3	10.00	\$ 235.87	\$ 2,358.70	0.00	\$0.00
TR-06	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRIANTE PRODUCTO DE CORTE A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 5 KMS. AL DESTINO INDICADO POR SUPERVISIÓN QUE POR LO GENERAL SON ALMACENES DE OBRAS PÚBLICAS O CALLES DE TERRACERÍA DE LA CIUDAD A REVESTIR. MEDIDO SUELTO.	M3	825.08	\$ 45.30	\$ 37,376.12	308.13	\$13,958.1
TR-07	TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL PARA FORMAR UN PISO COMPACTO EN UN ESPESOR DE 15 CMS. INCLUYE: AFINE, ESCARIFICACIÓN, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD Y COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM DETERMINADO MEDIANTE PRUEBAS PROCTOR O AASHTO SEGÚN SE REQUIERA. SUPERVISIÓN Y LABORATORIO SOLO CHECARÁN Y RECIBIRÁN TRAMOS COMPLETOS EN CASO DE SER CALLES AISLADAS. NOTA: LAS ZONAS BACHADAS POR CAUSA DE FUGAS EN PIPAS O REDES GENERALES O DOMICILIARIAS SON INPUTABLES AL CONTRATISTA. ASI MISMO EN CASO DE SER TEMPORADA DE LLUVIAS LA EMPRESA CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE ABRIR LOS CAJONES CON RIESGO DE CREAR ZONAS BACHADAS.	M2	1425.60	\$ 7.03	\$ 10,021.97	1185.12	\$8,331.3
TR-08	TRATAMIENTO DE ZONA BACHADA EN TERRENO NATURAL, INCLUYE: EXCAVACIÓN DE MATERIAL SATURADO, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL SATURADO, ASÍ COMO SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PROCTOR DE MATERIAL DE BANCO (MAT-BASE) ADECUADO PARA ESTABILIZAR EL TERRENO O ACOMODO EN CASO DE MATACÁN. NOTA: APLICARÁ EN CASOS NO INPUTABLES AL CONTRATISTA SIENDO LOS CAUSADOS POR LLUVIA SIEMPRE Y CUANDO EL CAJÓN SE HAYA ABIERTO SIN PRONOSTICO DE LLUVIAS Y CALLES BACHADAS DE ORIGEN ASÍ COMO RELLENOS DE REDES GENERALES DE AGUA Y DRENAJE. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RETIRO DEL MATERIAL SATURADO ASÍ COMO SUMINISTRO Y TRATAMIENTO DE MATERIAL DE BANCO ADECUADO PARA ESTABILIZAR EL TERRENO.	M3	10.00	\$ 162.06	\$ 1,620.60	0.00	\$0.00
TR-09	IMPREGNACIÓN DE LA BASE CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO LENTO A RAZÓN DE 1.20 LTS/M2.	M2	1180.80	\$ 15.13	\$ 17,865.50	1185.12	\$17,930.

-2.00	12.50	947.50	94.00	\$7,103.58	2.00	\$ 151.14	0.00	\$
-4.50	12.50	2,820.00	94.00	\$27,638.82	4.50	\$ 1,323.14	0.00	\$
-4.50	12.50	872.50	94.00	\$13,504.98	4.50	\$ 646.52	0.00	\$
51.00	66.30	4,322.76	53.00	\$3,614.07	0.00	\$ -	0.00	\$
51.00	66.30	3,023.28	53.00	\$1,694.94	0.00	\$ -	0.00	\$
-16.73	-8.85	-187.62	14.00	\$607.60	16.73	\$ 726.08	0.00	\$
								\$
-4.32	2.98	35.15	1180.80	\$5,431.68	4.32	\$ 19.87	0.00	\$
-4.32	2.98	10.42	1180.80	\$5,596.99	4.32	\$ 20.48	0.00	\$
176.26	-321.66	-31,362.22	237.024	\$7,252.93	0.00	\$ -	0.00	\$
162.10	-73.87	-20,714.32	74.05714286	\$17,961.07	0.00	\$ -	0.00	\$
10.00	5.00	1,502.50	0.00	\$-	0.00	\$ -	0.00	\$
516.95	-401.30	-17,938.19	308.1312	\$13,958.34	0.00	\$ -	0.00	\$
240.48	2.98	50.95	1185.12	\$8,331.39	0.00	\$ -	0.00	\$
10.00	5.00	952.50	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$
-4.32	2.98	73.89	1180.80	\$17,865.50	4.32	\$ 65.36	0.00	\$

IV. TRABAJOS DE TENDIDO							0.00	
TT-01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO TIPO I DE 94 LTS/ML, CON JUNTA TRANSVERSAL A NO MAS DE 3.60 MTS. PROVOCADA EN EL CONCRETO EN ESTADO PLASTICO, JUNTA LONGITUDINAL GENERADA CON LA LOSA CON VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 45 CMS. A CADA 1.20 MTS. INCLUYE: CELOTEX DE 1/2", VIBRADO, CURADO, ACABADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO NECESARIO Y APROCHE CON MATERIAL PREVIAMENTE APROBADO POR SUPERVISIÓN.	M	164.00	\$ 51.95	\$ 8,519.80	164.60	\$8,550.97	
TT-02	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE 100 LTS/ML, INCLUYE EXCAVACIÓN EN MATERIAL "B", AFINE, CIMBRADO Y COLADO.	M	39.30	\$ 33.02	\$ 1,297.69	26.20	\$865.12	
TT-03	TENDIDO DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 6" (0.1524 MTS.) DE ESPESOR CON UN ANCHO DE LOSA NO MAYOR A 3.60 MTS, JUNTA LONGITUDINAL CON VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 45 CMS A CADA 60 CMS, JUNTA TRANSVERSAL ASERRADA A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA DE PROFUNDIDAD Y LA SEPARACIÓN ENTRE JUNTAS NO MAYOR A 24 ESPESORES. JUNTA DE EXPANSIÓN CON CELOTEX DE 1/2", VARILLA LISA DE 5/8" DE 40 CMS A CADA 30 CMS CON CAMISA DE PVC Y GRASA EN UN EXTREMO DE LA VARILLA CON 2" DE ESCEDENTE A LO LARGO, SOLDADAS INTERCALADAMENTE A UNA CANASTILLA METÁLICA PREFABRICADA A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 06/06 PARA MANTENER EL ALINEAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VARILLA (VER DETALLE EN PLANO), LA SEPARACIÓN ENTRE JUNTAS NO MAYOR A 18.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, CIMBRADO, TENDIDO, VIBRADO CON CABEZAL VIBRATORIO DE ACERO DE 2 3/4" X 6", ACABADO RAYADO CON RASTRILLO, APLICACIÓN DE REDUCTOR DE EVAPORACIÓN MARCA CONFLIM O SIMILAR A RAZÓN DE 0.15 LTS/M2 Y CUIDADO LAS 24 HRS DEL DIA HASTA SU FRAGUADO FINAL. NOTA: CUALQUIER DAÑO EN LAS LOSASCAUSADOS POR VANDALISMO, MASCOTAS, FRIO (HELADAS), VIENTO ASI COMO GRIETAS GENERADAS POR NO CORTAR EN TIEMPO Y FORMA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.	M2	1074.20	\$ 63.20	\$ 67,889.44	1092.84	\$69,067.49	
TT-04	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON MEMBRANA DE CURADO BASE DIESEL, A RAZÓN DE 0.25 LTS/M2, INCLUYE: MATERIAL, COLOCACIÓN CON EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA NECESARIA.	M2	1074.20	\$ 9.42	\$ 10,118.96	1092.84	\$10,294.55	
IV. TRABAJOS ESPECIALES								
TE-01	SELLADO DE JUNTAS CON SONOMERIC O KEMPRO EN TODAS LAS JUNTAS LONGITUDINALES, TRANSVERSALES Y DE CONSTRUCCIÓN TANTO EN LOSA COMO EN GUARNICIÓN, INCLUYE: LIMPIEZA Y COLOCACIÓN DE COLA DE RATA DE 1/4". SE PAGARÁ UN RANGO DEL 70% AL 80% DEL AREA TOTAL DE LAS LOSAS DEPENDIENDO DEL DISEÑO.	M	615.00	\$ 15.38	\$ 9,458.70	744.73	\$11,453.95	
TE-02	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, ALTOS, NOMENCLATURA, LIMITES DE VELOCIDAD, DE ACUERDO A DETALLE EN PLANO. CON MATERIAL REFLEJANTE Y LA UBICACIÓN FISICA DE A CUERDO A LAS INDICACIONES QUE SUPERVISIÓN RECIBA DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y	PZA	2.00	\$ 4478.06	\$ 8,956.12	2.00	\$8,956.12	
TE-03	PINTURA DE ESMALTE DE CIRCULACIÓN VIAL CON PINTURA AMARILLO O BLANCO PARA TRÁFICO DE PRIMERA CALIDAD SEGÚN SEA EL CASO	M	164.00	\$ 19.59	\$ 3,212.76	164.60	\$3,224.51	
TE-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA DE 125 LBS DE 3" DE DIAMETRO, BRIDADA, VASTAGO FIJO.	PZA	0.00	\$ 3763.74	\$ 0.00	0.00	\$0.00	
TE-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE VALVULAS TELESCOPICA MEDIANA DE FIERRO FUNDIDO.	PZA	0.00	\$ 2175.20	\$ 0.00	0.00	\$0.00	
V. EXTRAS							0.00	
EXT-001	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" DE 0.00 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. MEDIDO COMPACTO.	M3	0.00	\$ 655.00	\$ 0.00	51.42	\$33,680.10	

TOTAL \$ 451,989.71 \$ 389,296.

SUBTOTAL \$ 451,989.71 \$ 389,296.

IVA \$ 72,318.35 \$ 62,287.

TOTAL \$ 524,308.06 \$ 451,584.

								\$
-0.60	0.40	28.64	164.00	\$8,519.80	0.60	\$ 31.17	0.00	\$
13.10	0.00	0.00	26.20	\$865.12	0.00	\$ -	0.00	\$
-18.64	-15.13	-960.62	1074.20	\$67,889.44	18.64	\$ 1,178.05	0.00	\$
-18.64	-15.13	-228.43	1074.20	\$10,118.96	18.64	\$ 175.59	0.00	\$
								\$
-129.73	-185.51	-3,617.45	615.00	\$9,458.70	129.73	\$ 1,995.25	0.00	\$
0.00	0.00	0.00	2.00	\$8,956.12	0.00	\$ -	0.00	\$
-0.60	0.40	8.52	164.00	\$3,212.76	0.60	\$ 11.75	0.00	\$
0.00	1.00	4,400.90	0.00	\$-	0.00	\$ -	0.00	\$
0.00	1.00	6,300.20	0.00	\$-	0.00	\$ -	0.00	\$
								\$
-51.42	0.00	6,300.20	0.00	\$-	0.00	\$ -	51.42	\$ 33,678.13

\$ 35,249.24   \$ 335,657.94   \$ 19,242.34   \$ 33,678.13

\$ 35,249.24   \$ 335,657.94   \$ 19,242.34   \$ 33,678.13

\$ 5,639.88   \$ 53,705.27   \$ 3,078.77   \$ 5,388.50

\$ 40,889.12   \$ 389,363.86   \$ 22,321.11   \$ 39,066.63