




DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
A 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023
DOPM 520/2023

ING. ALONDRA BUSTAMANTE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE
PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.:

Por medio de la presente le solicito con respecto al contrato de obra No. **MC-2317039-039-LP-2023**, referente a **"PRIMERA ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GÓMEZ MORÍN EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH"**, suministrar el material del concepto 1.2.2. Suministro de matacan de 2" a 8", espesor de 30 cms, libre de partículas finas, en apego a lo solicitado en concepto. Dado que se ha hecho caso omiso de las observaciones hechas anteriormente y se continúa suministrando material con tamaño excedido al solicitado, así como con contenido de partículas finas, (al día de hoy está suministrado casi la totalidad de material de la pista y se encuentra suministrado parte del carril de retorno), se solicita el retiro del mismo para su cribado, ya que la conformación de la capa filtrante en su estado actual no cumple con lo solicitado. Cualquier atraso en la ejecución de este concepto por retrabajos y por ende el de sus consecutivos, son bajo responsabilidad del contratista. Se anexa a este oficio el reporte generado en misma fecha por el laboratorio a cargo del control de Calidad de la obra, y se solicita a la contratista tomar a la brevedad medidas para la corrección del concepto en cuestión.


Sin otro particular por el momento.

ATENTAMENTE



ING. CLAUDIA ISABEL DE LA VEGA MÁRQUEZ
RESIDENTE D.O.P.

c.p.p. cronológico



Recibo 05/09/23