



DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
A 08 DE NOVIEMBRE DE 2023
DOPM 660/2023

ING. ALONDRA BUSTAMANTE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE
PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.:

Por medio de la presente le solicito con respecto al contrato de obra No. MC-2317039-039-LP-2023, referente a "PRIMERA ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GÓMEZ MORÍN EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH"., con respecto al concepto 1.6.1 Tubo pad corrugado de 4" para paso de cableado eléctrico únicamente tubo dejando cubiertas la puntas para su posterior apertura, dejando las líneas instaladas antes de colocar carpeta de asfalto o concreto, encofrado en encofrado de arena con una capa superior de concreto pobre $f'c= 100 \text{ kg/cm}^2$, le informo que la ubicación de dichas tuberías serán en los cadenamientos 0+050, 0+400 y 0+620, asegurando para su colocación una profundidad de 60cm tomado como referencia la superficie de rodamiento.

Con respecto a los conceptos de la partida 2 MURO DE PROTECCIÓN, se solicita dejar accesos vehiculares en el colado de muro de protección en ambos hombros de la pista, siendo estos de una sección de cimbra ^{6.05m} (6.05m), y ajustando estas ubicaciones en los cadenamientos 0+250, 0+450 y 0+650 o la sección consecutiva de los 145m de zapata que a la fecha hay de avance en el colado del hombro izquierdo.

Con respecto al concepto 2.7 Camisa a base de tubo de 4" de pvc a cada 10 metros en muro de contención a nivel de asfalto para desague de pista. Etc, se solicita dejar tubería a cada 10 m, embebida en la zapata, 1 cm por debajo de la superficie de rodamiento en paño al interior de pista, y 1.5 al lado exterior (1% de pendiente para escurrimiento de agua) de acuerdo al croquis anexo a este oficio. Sin otro particular por el momento.

ATENTAMENTE

ING. CLAUDIA ISABEL DE LA VEGA MÁRQUEZ
RESIDENTE D.O.P.

Recibí
08/Nov/23

c.p.p. cronológico

SECCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN CON TUBERÍA PARA ESCURRIMIENTO

