

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL- NACIONAL, CON NÚMERO INTERNO **MC-2217045-045** RELATIVA AL CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL, CANCHA DE VOLEIBOL, APARATOS DE EJERCICIO, ANDADORES DE CONCRETO, ARCILLA Y ASFALTO, PISTA DE PUMP TRACK Y ALUMBRADO EN POLIDEPORTIVO PARQUE ECOLOGICO CD. CUAUHTEMOC CHIHUAHUA, A TRAVÉS DEL RECURSO FODESEM Y FISM.

EN LA CIUDAD DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA, SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIDOS, ENCONTRÁNDOSE REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN LA AV. JORGE CASTILLO CABRERA, NUMERO 1675 DEL FRACCIONAMIENTO LAS HUERTAS TERCERA ETAPA, DE ESTA CIUDAD DE CUAUHTÉMOC, EL ING. CARLOS EMILIO ISSA EN SUPLENCIA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN FUDAMENTO AL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC; ING. HUMBERTO ARIVIZU LOYA, JEFE DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO; LIC. LORENA VILLAGRAN CASTILLO, EN REPRESENTACION DE TESORERIA MUNICIPAL; MTRA. LOURDES MENDOZA RODRIGUEZ, REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA; C. SAYRA NATALIA CEPEDA CHAVEZ, REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS; EDGAR TAURINO CERECERES ISIMOTO, ASESOR REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO; C.P. VERONICA MAYELA ESCALENTE ROMERO, SINDICO MUNICIPAL; ARQ. FELIPE DE JESÚS PALOMINO DOMÍNGUEZ, INVITADO ESPECIAL; **POR PARTE DE LOS LICITANTES:** ALEJANDRO CASTILLO BARAY, Y ING. ANTONIO LERMA RENOVA: CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL- NACIONAL **MC-2217045-045**, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

- 1.-BIENVENIDA Y APERTURA DE LA SESIÓN
- 2.- PASE DE LISTA
- 3.- JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL-NACIONAL CON NÚMERO INTERNO MC-2217045-045
 - 3.1.- ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE.
 - 3.2.- ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES.
- 4.-CLAUSURA DE LA SESIÓN.

1.- PARA DESAHOGAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL ING. CARLOS EMILIO ISSA EN SUPLENCIA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN FUDAMENTO AL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC. DA LA BIENVENIDA A LAS Y LOS ASISTENTES Y DECLARA LA APERTURA DE LA SESIÓN.

ASÍ MISMO SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS Y LOS PRESENTES, QUE TAL COMO SE ESTABLECE EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, "CUALQUIER MODIFICACIÓN A LA CONVOCATORIA O LAS BASES DE LA LICITACIÓN, INCLUYENDO LAS QUE RESULTEN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, FORMARÁ PARTE DE LAS MISMAS Y DEBERÁ SER CONSIDERADA POR LAS PERSONAS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN".

2.- PARA DESAHOGAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ING. CARLOS EMILIO ISSA EN SUPLENCIA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN FUNDAMENTO AL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC., ENTONCES, EXISTIENDO LA PRESENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, CHIH., INVITADOS Y LICITANTES, SE DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA SESIÓN, SIENDO VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE EN LA MISMA SE TOMEN.

3.- SIGUIENDO CON EL DESARROLLO DE LA SESIÓN Y DANDO CUMPLIMIENTO AL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ING. CARLOS EMILIO ISSA EN SUPLENCIA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN FUDAMENTO AL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN IV SEGÚN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A LO QUE SE ESTABLECE LO SIGUIENTE:

3.1.- ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE.

SE ELIMINA LOS CONCEPTOS SYCAND-2 SYCAND-2, SYCAPA-2 Y SYCCAN-

2.

SYCAND-2	Suministro de concreto premezclado hidráulico MR= 42.5 Kg/Cm ² , Incluye; agregado 3/4", fibras cortas de polipropileno, materiales, dosificación y transporte de acuerdo a la zona "A" definida en la licitación pública de adquisiciones 2021	m3	202.61
SYCAND-2	Suministro de concreto premezclado hidráulico MR= 42.5 Kg/Cm ² , Incluye; agregado 3/4", fibras cortas de polipropileno, materiales, dosificación y transporte de acuerdo a la zona "A" definida en la licitación pública de adquisiciones 2021	m3	60.98
Sycapa-2.-	Suministro de concreto premezclado hidráulico MR= 42.5 Kg/Cm ² , Incluye; agregado 3/4", fibras cortas de polipropileno, materiales, dosificación y transporte de acuerdo a la zona "A" definida en la licitación pública de adquisiciones 2021	m3	5.07
SYCCAN-2.-	Suministro de concreto premezclado hidráulico MR= 42.5 Kg/Cm ² , Incluye; agregado 3/4"', fibras cortas de polipropileno, materiales, dosificación y transporte de acuerdo a la zona "'A'" definida en la licitación pública de adquisiciones 2021	m3	14.67

3.2.- ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES.

SE RECIBIÓ POR PARTE DEL ING. ANTONIO LERMA RENOVA, LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

PREGUNTA 1:

Definir unidad en control de calidad SYCAND-01, en algunas partidas dice m2 y en otras visitas, se solicita describir muy claro que tipo de pruebas son y cuantas para poder cotizar (ANDADOR DE ARCILLA Y CICLOPISTA, ANDADORES DE CONCRETO, APARATOS DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE, CANCHA DE BASKETBOL, CANCHA DE VOLEIBOL).

RESPUESTA 1: SE ELIMINAN LOS CONCEPTOS SYCAND-1 Y SYCAND-01:



SYCAND-1	Control de calidad, incluye; verificación de grados de compactación en terracerías terminadas, muestreos de cilindros y vigas de concretos y revenimientos de acuerdo a las normas vigentes de la S.C.T., ASTM y NMX (visita)	m2	1,530.19
SYCAND-01	Control de calidad, incluye; verificación de grados de compactación en terracerías terminadas, muestreos de cilindros y vigas de concretos y revenimientos de acuerdo a las normas vigentes de la S.C.T., ASTM y NMX (visita)	m2	1,932.36
Sycapa-1.-	Control de calidad, incluye; verificación de grados de compactación en terracerías terminadas, muestreos de cilindros y vigas de concretos y revenimientos de acuerdo a las normas vigentes de la S.C.T., ASTM y NMX	m2	376.06
SYCCAN-1.-	Control de calidad, incluye; verificación de grados de compactación en terracerías terminadas, muestreos de cilindros y vigas de concretos y revenimientos de acuerdo a las normas vigentes de la S.C.T., ASTM y NMX (visita)	visita	5.00
SYCCAN-1.-	Control de calidad, incluye; verificación de grados de compactación en terracerías terminadas, muestreos de cilindros y vigas de concretos y revenimientos de acuerdo a las normas vigentes de la S.C.T., ASTM y NMX (visita)	visita	8

PREGUNTA 2:

En la partida ANDADORES DE ARCILLA, en preliminares definir para los siguientes conceptos si se incluye carga y acarreo; PRE-01, PRE-03, PRE-05, PRE-07

RESPUESTA2:

EN EL CONCEPTO PRE-01 DICE:

PRE01	Demolición de cordones de concreto de pista de caminar, Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	644.12
-------	---	---	--------

DEBE DECIR:

PRE01	Demolición de cordones de concreto de pista de caminar, Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye: carga, acarreo hasta el lugar indicado por la supervisión a una distancia no mayor de 5 km	m	644.12
-------	---	---	--------

EN EL CONCEPTO PRE-03 DICE:

PRE03	Demolición de banquetta de concreto de 10 CM de espesor, Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	36.00
-------	--	----	-------

DEBE DECIR:

PRE03	Demolición de banquetta de concreto de 10 CM de espesor, Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye: carga, acarreo hasta el lugar indicado por la supervisión a una distancia no mayor de 5 km	M2	36.00
-------	--	----	-------

EN EL CONCEPTO PRE-05 DICE:

PRE05	Corte de terreno natural de 10 cms de espesor, volumen compacto, Incluye: corte, acamellonado, deshierbe del terreno, mano de obra y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo.	M3	386.47
-------	--	----	--------

DEBE DECIR:

PRE05	Corte de terreno natural de 10 cms de espesor, volumen compacto, Incluye: corte, acamellonado, deshierbe del terreno, mano de obra y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo. Incluye: carga, acarreo hasta el lugar indicado por la supervisión a una distancia no mayor de 5 km	M3	386.47
-------	--	----	--------

EN EL CONCEPTO PRE-07 DICE:

PRE07	Excavación en material tipo B de 0.20 x .30 m. por medios mecánicos o manuales para alojar cordones Incluye: afine de zanjas y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo.	ML	1,017.26
-------	--	----	----------

DEBE DECIR:

PRE07	Excavación en material tipo B de 0.20 x .30 m. por medios mecánicos o manuales para alojar cordones Incluye: afine de zanjas y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo. Incluye: carga, acarreo hasta el lugar indicado por la supervisión a una distancia no mayor de 5 km	ML	1,017.26
-------	--	----	----------

PREGUNTA 3:

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Cepol' and other initials.



En el concepto TEN-03 ¿Qué tipo de emulsión se va a utilizar? (favor de indicar el contenido de asfalto; las especificaciones particulares de las normas vigentes indicadas por ustedes señalan usar ECR-45)

RESPUESTA 3:

EL EN EL CONCEPTO TEN-03 DICE;

TEN03	Impregnación en terracerías con emulsión asfáltica	m2	1,932.36
-------	--	----	----------

DEBE DE DECIR:

TEN03	Impregnación en terracerías con emulsión asfáltica RR2K a razon de 1.2 litro/m2	m2	1,932.36
-------	---	----	----------

PREGUNTA 4:

¿Una vez aplicado el riego de impregnación se protegerá con un poreo de arena fina? Si es así favor de indicarlo en el concepto para saber si se cotiza, señalar tipo de arena y espesor

RESPUESTA 4: NO SE CONSIDERARÁ POREO, SE COTIZARA EL CONCEPTO TAL COMO VIENE EN EL CATALOGO.

PREGUNTA 5:

En el concepto TEN-05 indicar que tipo de arcilla (ejemplo; polvillo de pomucita roja)

RESPUESTA 5: SE LE INSTRUYE AL LICITANTE COTIZAR UN PRECIO UNITARIO DE 65.33 ANTES DE IVA.

4.- EN EL CUARTO Y ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE AGRADECE A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ, ASÍ COMO A LOS LICITANTES QUE PARTICIPARON, SU ASISTENCIA Y SE HACE CONSTAR QUE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRESENTE SESIÓN TENDRÁN PLENA VALIDEZ LEGAL. ING. CARLOS EMILIO ISSA EN SUPLENCIA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN FUDAMENTO AL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COMENTA A LOS PRESENTES QUE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ CABO EL DÍA 06 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO EN PUNTO DE LAS 10:00 HORAS, EN EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS, UBICADO EN BLVD. JORGE CASTILLO CABRERA N°1695, DEL FRACCIONAMIENTO LAS HUERTAS, CD. CUAUHTEMOC, CHIH.,

DECLARANDO CONCLUIDO EL ORDEN DEL DÍA Y CERRADOS LOS TRABAJOS DEL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC SE DA POR TERMINADA, SIENDO LAS 10:50 DE LA MAÑANA DEL DIA 28 DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIDOS, FIRMADO DE CONFORMIDAD QUIENES PARTICIPARON EN ELLA Y QUISIERON HACERLO.

**POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA**


ING. CARLOS EMILIO ISSA SAENZ

**EN SUPLENCIA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN FUNDAMENTO AL ART.
64 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC.**

Lic. Lorena Villagrán Castillo
En Representación de Tesorería Municipal



C. Sayra Natalia Cepeda Chávez



Mtra. Lourdes Mendoza Rodríguez
Regidora Presidente de la Comisión de
Hacienda



Lic. Edgar Taurino Cereceres Isimoto
Asesor Representante del Departamento de
Jurídico del H. Ayuntamiento



C.P. Verónica Májela Escalante Romero
Síndico municipal Vocal




Arq. Felipe de Jesús Palomino Domínguez
Invitado Especial



Ing. Humberto Arvizu Loya
Secretario Técnico

LICITANTES:



ING. ALEJANDRO CASTILLO BARAY



ING. ANTONIO LERMA RENOVA